

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-.-.-.-.-

Α π ό σ π α σ μ α

από το υπ' αριθ. 11/2023 πρακτικό συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. Απόφ. 71/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστήριου Αίγινας».

Σήμερα την 26^η Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε **διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 4442/21.4.2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικόλαου Πτερούδη που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας.

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Καραγιάννης Δημήτριος, 3/Κουκούλη Μαρία, 4/Γκαρής Μάριος, 5/Μούρτζης Δημήτριος, 6/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 7/Μούρτζης Γεώργιος, 8/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 9/Κουκούλης Παναγιώτης, 10/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 11/Λεούσης Νεκτάριος, 12/Γαλάνης Γρηγόριος, 13/Δούκας Σωκράτης, 14/Τζιτζής Φίλιππος, 15/Μαρίνος Νικόλαος, 16/Ντελής Αντώνιος, 17/Ηλίας Παναγιώτης, 18/Θεριανός Στυλιανός (Γραμματέας) και 19/Πτερούδης Νικόλαος (Πρόεδρος).

Απόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος (Αντιπρόεδρος), 3/Σαλπέα - Στάθη Αικατερίνη, 4/Πάλλης Στυλιανός, 5/Βατικιώτης Δημήτριος, 6/Πούντος Νικόλαος, 7/Μπαρμπέρης Ευάγγελος και 8/Μεθενίτης Παντελεήμων, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Λεούσης Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού).

Απόντες: 1/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 2/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος), 3/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης) και 4/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας), αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Π. Ζορμπάς, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασεως.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκαρής Μάριος, Γαλάνης Γρηγόριος, Λεούσης Νεκτάριος, Μούρτζης Δημήτριος, Μούρτζης Γεώργιος, Μαρμαρινός Παναγιώτης και Μαρμαρινός Σταμάτιος αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ντελής Αντώνιος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραγιάννης Δημήτριος, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση εξ' αποστάσεως με χρήση της τεχνολογίας του e-presence διαπιστώθηκε προσωρινά απών κατά την συζήτηση και ψηφοφορία επί του 10^{ου} και 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω τεχνικού προβλήματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σκαλτσιώτης Γεώργιος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεριανός Στυλιανός διαπιστώθηκε προσωρινά απών κατά την ψηφοφορία επί του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 13^ο

Αριθ. Απόφ. 71/2023

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την από 07-4-2023 εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος τεχνικής υποστήριξης νησιωτικών δήμων της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: **«παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας»**, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 433159/07-04-2023 έγγραφο του Δήμου Αίγινας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.
 2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04- 2012).
 3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 4. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
 5. Τον φάκελο των μελετών.
 6. Την υπ. αριθμ. 60/2022 (22ΑWRD010291011 2022-03-30) απόφαση κατακύρωσης της Ο.Ε του Δήμου Αίγινας
 7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 8781/07-07-2022 (22ΣΥΜV010888044 2022-07-07) σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας και του Νικόλαου Στρατηγέα, νόμιμου εκπροσώπου της ομάδας μελέτης των εταιρειών με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε & ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ» αναδόχου της ανωτέρω μελέτης με προθεσμία περαίωσης τους 5 μήνες (καθαρό μελετητικό αντικείμενο)
 8. Τον με αρ. πρωτοκόλλου 745932/01-08-22 ορισμό επίβλεψης
- και

Επειδή

α) Με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

β) Η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων υπέβαλε εμπρόθεσμα την από 02-12-2022 (αρ. πρωτ. 16172/02-12-2022) αίτηση προς τον Δήμο Αίγινας με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των μελετών κατά έξι ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-07- 2023, λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, που δεν αποτελεί αντικείμενο

της παρούσας σύμβασης, καθώς από τον έλεγχο αλλά και την αλλαγή της νομοθεσίας απαιτήθηκε επικαιροποίησή της.

γ) Δεν προκύπτει υπαιτιότητα της ανάδοχου ένωσης

δ) Έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα το αντικείμενο της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και η γεω-τεχνική μελέτη

ε) Το χρονικό διάστημα παράτασης των έξι ημερολογιακών μηνών κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση των μελετών.

στ) Παρά την καθυστερημένη αποστολή του αιτήματος από τον δήμο η αίτηση του αναδόχου είναι εμπρόθεσμη και από την προκαλούμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών των μελετών του θέματος κατά έξι ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-07-2023.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ
Σταύρος Βεϊόγλου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την από 07-4-2023 εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος τεχνικής υποστήριξης νησιωτικών δήμων της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας»
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν

και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, κατά πλειοψηφία Με 9 υπέρ, έναντι 1 κατά Επί 10 ψηφισάντων μελών

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών των μελετών του θέματος, αναδόχου εταιρείας «Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ”», με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον Νικόλαο Στρατηγέα – Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, κατά έξι ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-07-2023.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κουκούλης Παναγιώτης, ο οποίος ψήφησε αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 71/2023

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης